



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه

# گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی شهرداری

## کلانشهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی(ع)» می فرمایند:

السلطنه فی الحبله اجدی من الوسیله

«نطرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تبیه و قدوین:  
کروه برنامه ریزی

## مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه‌ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت‌ها به پروژه‌های عمرانی در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه‌های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه‌های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال‌های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه‌ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه با همکاری بخش‌های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می‌باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه‌ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه‌های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می‌دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی  
معاون برنامه‌ریزی و توسعه

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه

# خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



## خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری معاونت فنی و عمرانی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

مبلغ به میلیون ریال

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۱,۲۵۱,۰۸۳	۸۹	
۲	پروژه های در حال اجرا	۱,۴۰۴,۱۶۵	۳۹	
	جمع کل	۲,۶۵۵,۲۴۸	۱۲۸	

# معاونت فنی و عمرانی

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محتری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	توضیحات
					برنامه ای		قیمتیکی	ریالی
					درصد	درصد		
۱	انجام مطالعات ژئوتکنیک مکانیک خاک باسداران	۱۹۰۰/۴۱۶	معاونت	۳۳۰	۹۰/۱/۸	۸۹/۱۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰
۲	ترمیم آسفالت خیابانهای اصلی شهر اهواز	۱۹/۱۵۴۶۶	معاونت	۵,۰۰۰	۹۰/۴/۱	۸۹/۹/۶	۱۰۰	۱۰۰
۳	روکش آسفالت معاابر سطح شهر اهواز	۱۹/۱۵۳۴۹	معاونت	۶۷,۵۸۱	۹۰/۹/۲۰	۸۹/۹/۲۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	باند کندروری شمالی و بلوار فضای سبز کوی نفت	۱۹/۱۰۵۷۴	معاونت	۷۱,۷۴۳	۹۱/۶/۵	۸۹/۶/۱۶	۱۰۰	۱۰۰
۵	خرید ۱۵ دستگاه آب سردکن ۹ شیره در سطح مناطق هشتگانه		معاونت	۱,۸۷۵	۸۸/۸/۷	۸۸/۸/۷	۱۰۰	۱۰۰
۶	اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت پراکنده در سطح مناطق هشتگانه	۱۹/۲۶۳۴۹	معاونت	۲,۵۰۰	۸۹/۱۲/۲۷	۸۸/۱۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰
۷	بهسازی آسفالت خیابانهای شهر اهواز	۱۹/۴۸۱۸	معاونت	۵,۰۰۰	۸۹/۹/۱۲	۸۹/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰
۸	خرید و نصب ساختمان پیش ساخته LSF شهرداری مرکز	۱۹/۱۸۸۰۵	معاونت	۶,۱۰۵	۸۸/۹/۲۵	۸۸/۹/۲۵	۱۰۰	۱۰۰
۹	اجرا، ترمیم و بازسازی ساختمان مرکزی شهرداری	۱۹/۱۴۲۲۳	معاونت	۶,۶۴۵	۸۸/۷/۲۵	۸۸/۷/۲۵	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	عملیات دیوارکشی و محوطه سازی ساختمان نظارت تصویری	۱۹/۱۴۲۹۸	معاونت	۳۸۱	۸۹/۸/۱۷	۸۹/۸/۱۷	۱۰۰	۱۰۰
جمع								
۱۶۷,۱۶۰								



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محتری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای فیزیکی	رنالی	توضیحات		
					تاریخ خاتمه	تاریخ شروع				درصد درصد	درصد درصد	
					درصد	درصد				درصد	درصد	
۱۱	بهرسازی پارکهای مناطق ۴، ۱، ۳ و ۶	۱۹/۶۸۱	معاونت	۵,۶۷۳	۸۹/۱/۲۶	۸۹/۴/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۲	زیرسازی لایه اساس عابر برآکنده مناطق ۳ و ۷	۱۹/۸۸	معاونت	۵,۰۳۸	۸۹/۱/۱۴	۸۹/۵/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۳	روکش آسفالت معابر زیرسازی شده مناطق ۳ و ۷	۱۹/۲۰۵۴۲	معاونت	۶,۶۳۸	۸۸/۱۰/۱۶	۸۹/۶/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۴	احداث ۵ باب زمین ورزشی مناطق ۳ و ۶	۱۹/۱۸۴۸۰	معاونت	۵,۲۵۳	۸۸/۹/۲۱	۸۹/۳/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۵	زیرسازی حد لایه اساس عابر مناطق ۱، ۵ و ۸	۱۹/۹۰	معاونت	۵,۵۴۱	۸۹/۱/۱۴	۸۹/۵/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۶	احداث پل های عابر پیاده در حوزه خدماتی مناطق ۱ و ۵ شهرداری	۱۹/۱۹۵۴۹	معاونت	۳,۹۰۶	۸۸/۱۰/۲	۸۹/۴/۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۷	رنگ آمیزی جداول مناطق ۲ و ۷		معاونت	۳,۰۰۰	۸۹/۱۲/۱۷	۹۰/۱/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۸	احداث ۵ باب زمین ورزشی مناطق ۴ و ۲	۱۹/۱۸۵۲۲	معاونت	۵,۳۱۷	۸۸/۹/۱۹	۹۰/۱۱/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۱۹	احداث ۵ باب زمین ورزشی مناطق ۷ و ۸	۱۹/۱۸۴۷۸	معاونت	۵,۳۲۷	۸۸/۹/۱۹	۸۹/۱/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
۲۰	بهرسازی معابر اصلی سطح شهر	۱۹/۱۹۶۹۲	معاونت	۵,۰۰۰	۸۸/۱۰/۱۰	۸۹/۴/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
جمع												
۵۰,۶۹۳												



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محتری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		تاریخ خاتمه	تاریخ شروع	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			نوبت	برنامه ای فنیکی	برنامه ای فنیکی	درصد درصد درصد	
					درصد	درصد			درصد	درصد	درصد					
					درصد	درصد			درصد	درصد	درصد					
۲۱	احداث پل هشتم*	۱۹/۱۶۵۱۶	معاونت	۲۷۳,۶۱۳	۸۴/۱۱/۸	۹۲	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۲	احداث پل روگذر بلوار علوی در تقاطع با خیابان شیخ بهایی بر روی ریل راه آهن اهواز - خرمشهر	۱۹/۰۵۹	معاونت	۱۷,۹۹۵	۸۷/۴/۱۵	۸۸/۴/۱۵	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۳	احداث طبقه دوم ساختمان سازمان پارک ها	۱۹/۱۶۶۳۸	معاونت	۲,۲۱۰	۸۷/۷/۲۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۴	بهرسازی ساختمان شماره ۳	۱۹/۹۷۴	معاونت	۲۵۴	۸۹/۱/۴۴	۸۹/۲/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۵	اجرای عملیات تکمیلی ترمیم و بازسازی ساختمان مرکزی شهرداری اهواز	۱۹۰۰/۵۳۲۵	سازمان عمران شهری	۳,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۶	طراحی تقاطع های غیر همسطح بلوار شهید مدرس	۱۹/۱۶۴۱۰	سازمان نوسازی و بهرسازی	۴۹۵	۸۹/۹/۲۹	۸۹/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۹/۹/۲۹	۸۹/۱۲/۲۹	۸۹/۱۲/۲۹	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۷	عملیات احداث فندرسیون یا به روش تابلوهای مناطق ۲۰۴ و ۶	۱۹/۱۸۴۱۸	معاونت	۳۶۹	۸۵/۹/۲۲	۹۰/۷/۳	۱۰۰	۱۰۰	۹۰/۷/۳	۱۰۰	۹۰/۷/۳	۸۵/۹/۲۲	۸۸/۱۱/۳	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۸	احداث فندرسیون تابلوهای راهنمایی مسیر خیابان های شهر اهواز	۱۹/۲۱۹۹۴	معاونت	۴,۶۵۶	۸۸/۱۱/۸	۸۸/۱۱/۳	۱۰۰	۱۰۰	۸۸/۱۱/۳	۱۰۰	۸۸/۱۱/۳	۸۸/۱۱/۳	۸۸/۱۱/۳	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۲۹	اجرای عملیات بهرسازی خیابان ها و معابر سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۱۷۸۳	معاونت	۱۵,۰۰۰	۹۰/۶/۱۲	۹۱/۳/۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۳/۴	۱۰۰	۹۱/۳/۴	۹۰/۶/۱۲	۹۰/۶/۱۲	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
۳۰	اجرای عملیات بهرسازی آسفالت خیابان ها و روکش آسفالت خیابان های سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۱۸۴۸	معاونت	۱۴,۹۰۰	۹۰/۶/۱۹	۹۰/۱۲/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۰/۱۲/۱۹	۱۰۰	۹۰/۱۲/۱۹	۹۰/۶/۱۹	۹۰/۱۲/۱۹	برنامه ای فنیکی	رنالی	درصد
جمع																
۳۳۲,۹۹۲																



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد			پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	توضیحات
					برنامه ای		قیمتیکی		
					رنالی	درصد	درصد		
۲۱	اجرای عملیات آسفالت پل هشتمن شهر اهواز	۱۹۰۰/۳۴۶۹	معاونت	۳,۰۰۰	۹۱/۲/۸	۹۰/۱۲/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲	مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تقاطع غیر همسطح پل هشتمن ادامه مسیر خیابان تخت سليمان به سمت میدان پانزده خرداد	۱۹۰۰/۴۴۸۸	معاونت	۱,۴۸۱	۹۰/۱۰/۲۷	۹۰/۸/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	آسفالت معابر مناطق ۴، ۵ و ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۳۰۱۰	معاونت	۱۵,۰۰۰	۹۱/۴/۲۹	۹۰/۱۰/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	بهرسازی آسفالت فرسوده معابر در سطح شهر (اعتباری)	۱۹۰۰/۳۴۳۶	معاونت	۱۱,۰۰۰	۹۱/۳/۱	۹۰/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	انجام مراحل مطالعات و طراحی تقاطع غیر همسطح بلوار پاسداران و خیابان کوی نفت	۱۹۰۰/۲۰۰۶	معاونت	۸۹۴	۹۱/۲/۲۸	۹۰/۲/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶	انجام تعمیرات ساختمان سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتري شهرداری	۱۹۰۰/۱۱۱۸	معاونت	۹۷۷	۹۰/۷/۱	۹۰/۳/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷	انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح جهت حفاری پروژه احداث تقاطع های غیر همسطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۲۱۱۷	سازمان نوسازی و بهرسازی	۴۸۳	۹۰/۱۲/۱۳	۹۰/۷/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸	روکش آسفالت معابر فرسوده (قیرپاشی و آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح شهر)	۱۹۰۰/۳۱۹۱	معاونت	۱۱,۰۰۰	۹۱/۲/۲۳	۹۰/۱۰/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	آسفالت محلات غرب اهواز	۱۹۰۰/۱۷۸۳	معاونت	۱۵,۰۰۰	۹۱/۱/۱۵	۹۰/۸/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	بهرسازی معابر اصلی سطح شهر	۱۹۰۰/۱۸۴۸	معاونت	۱۵,۰۰۰	۹۱/۶/۱۲	۹۰/۶/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع								۷۳,۸۳۵	



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محتری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد			پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	توضیحات
					برنامه ای		قیمتی		
					رنالی	درصد	درصد		
۴۱	بازیافت گرم اجرای آسفالت سطح کلانشهر اهواز	۱۹/۳۱۲۸	معاونت	۳۳,۰۰۰	۹۱/۱۲/۱	۹۰/۱۲/۱	۱۰۰	۹۱/۱۲/۱	۳۴
۴۲	اجام خدمات زئوتکنیک و مقاومت مصالح	۱۹۰۰/۱۱۷۰	معاونت	۷۰۰	۹۱/۳/۱۱	۹۰/۳/۱۲	۱۰۰	۹۱/۳/۱۱	
۴۳	اجرا دیوار ساحلی، ساحل غربی حد فاصل پل سیاه تا پل چهارم (اعتباری)	۱۹۰۰/۴۴۲۴	معاونت	۲۹,۹۵۷	۹۱/۱۱/۲۲	۹۱/۴/۲۸	۱۰۰	۹۱/۱۱/۲۲	
۴۴	اجرا دیوار ساحلی شرقی از پل سوم به سمت پل نهم (اعتباری)	۱۹۰۰/۴۴۲۷	معاونت	۱۵,۰۰۶	۹۱/۱۱/۶	۹۱/۴/۱۲	۱۰۰	۹۱/۱۱/۶	
۴۵	احداث جاده ساحلی شرق کارون	۱۹۰۰/۸۴۱	معاونت	۷۱,۶۵۶	۸۹/۱۲/۲۸	۸۹/۱۲/۲۷	۱۰۰	۹۱/۲/۲۷	
۴۶	طراحی و اجرای فرش گل در ساحل شرقی رودخانه کارون جنب پل هفتم	۱/۱۰۰/۸۹۷۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۲۲۶	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۹۲	
۴۷	پاکسازی و ساماندهی کارون در محدوده پل هشتم اهواز	۱۹۰۰/۴۱۰۴	معاونت	۶,۰۰۰	۹۱/۳/۷	۹۱/۷/۴	۱۰۰	۹۱/۷/۴	
۴۸	احداث تقاطع غیرهمسطح کیانشهر	۱۹۰۰/۴۴۱۰	معاونت	۷۰,۰۰۰	۹۱/۴/۱۲	۹۲/۳/۱۲	۱۰۰	۹۲/۳/۱۲	
۴۹	زیرسازی حد لایه اساس معابر مناطق ۱، ۲ و ۵	۱۹/۹۰	معاونت	۵,۵۴۱	۸۹/۱/۱۴	۸۹/۵/۱۰	۱۰۰	۸۹/۵/۱۰	
۵۰	احداث ۵ باب زمین ورزشی رو باز محله ای در مناطق ۲ و ۴ شهرداری	۱۹/۱۸۵۲۲	معاونت	۹,۷۰۱	۸۸/۹/۲۵	۸۹/۳/۲۵	۱۰۰	۸۹/۳/۲۵	
جمع									
۲۴۳,۷۸۷									



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	توضیحات
					برنامه ای		قیمتی	زنای
					درصد	درصد		
۵۱	اجرای عملیات ترمیم آسفالت (لکه گیری) خیابان های اصلی شهر اهواز	۱۹۰۰/۲۵۶۷	معاونت	۱۰,۰۰۰	۹۰/۸/۱۸	۹۱/۲/۱۸	۱۰۰	۱۰۰
۵۲	اجرای عملیات بازبافت سرد و روکش آسفالت در سطح معابر شهر اهواز	۱/۱۰۰/۷۲۱۱	سازمان عمران شهری	۱۰,۰۰۰	۹۷/۵/۹	۹۱	۱۰۰	۱۰۰
۵۳	اجرای عملیات بازبافت سرد و روکش آسفالت در سطح معابر شهر اهواز	۱/۱۰۰/۷۲۱۱	سازمان عمران شهری	۵,۰۰۰	۹۷/۵/۹	۹۲	۱۰۰	۱۰۰
۵۴	ناظارت کارگاهی پل هشتم	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۵,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹۱	۱۰۰	۱۰۰
۵۵	اجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای شهر اهواز		سازمان عمران شهری	۱۵,۰۰۰	۹۱		۱۰۰	۱۰۰
۵۶	تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی محله ای، در سطح شهر	۱۹۰۰/۳۶۵۱	معاونت	۸,۰۶۴	۹۱/۱/۱۰	۹۱/۵/۱۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۷	تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین های ورزشی در سطح شهر		معاونت	۸,۹۶۲	۹۱		۱۰۰	۱۰۰
۵۸	تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی	۱/۱۰۰/۷۳۰۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۲,۰۰۰	۹۲/۵/۲۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰
۵۹	تکمیل ساختمان L.S.F واقع در محوطه ساختمان شماره ۳ شهرداری	۱۹۰۰/۵۰۸۰	معاونت	۳,۶۹۱	۹۱/۷/۲۶	۹۱/۷/۲۷	۱۰۰	۱۰۰
۶۰	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر پراکنده	۱۹/۱۸۰۸	معاونت	۵,۶۶۵	۸۹/۲/۲	۸۹/۵/۲۹	۹۵	۱۰۰
جمع								
۸۳,۳۸۲								



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه

## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محبوی	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد			پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای	ریالی			
					تاریخ خاتمه	تاریخ شروع	مبلغ قرارداد						
۶۱	اجرای اصلاح هندسی بلوار کارگر شرقی، بلوار ساحلی حدفاصل پل پنجم تا پل هشتم و آیینه خیابان سروش	۱۹۰/۸۸۶	معاونت	۲,۲۱۰	۹۰/۴/۲۱	۹۰/۱/۲۳			۱۰۰	۱۰۰			
۶۲	اجرای ۲۰ گمانه ۳۰ متری جهت انجام مطالعات و عملیات ژئوتکنیک پروژه های شهر اهواز	۱/۱۰۰/۸۹۷۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۶۶۱	۹۲	۹۲/۱۲/۲۵			۱۰۰	۱۰۰			
۶۳	آزمایشگاه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۱,۵۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۵/۹			۱۰۰	۱۰۰			
۶۴	اجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای سطح شهر اهواز	۱/۱۰۰/۷۲۱۱	سازمان عمران شهری	۴۰,۰۰۰	۹۲	۹۷/۵/۹			۱۰۰	۱۰۰			
۶۵	تهیه وسایل آمادگی جسمانی و بدناسازی جهت تجهیز سالن ورزشی شهرداری اهواز		معاونت	۶۹۸	۹۲	۹۲			۱۰۰	۱۰۰			
۶۶	بهسازی پایانه شرق در منطقه ۸ شهرداری		معاونت	۵,۰۰۰	۹۲	۹۲			۹۵	۱۰۰			
پروژه های مربوط به احداث پارکینگ طالقانی													
۶۷	گمانه زنی جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک پارکینگ طالقانی خیابان طالقانی		معاونت	۳۷	۹۱	۹۱			۱۰۰	۱۰۰			
۶۸	احداث فنداسیون و دیوار حائل پارکینگ طالقانی واقع در منطقه ۱ شهرداری (اعتباری)	۱۹۰۰/۴۵۰۴	معاونت فنی و عمرانی	۱۱,۵۸۱	۹۱/۸/۱۳	۹۱/۴/۱۸			۱۰۰	۱۰۰			
۶۹	تکمیل فونداسیون و دیوار حائل پارکینگ طالقانی	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۱۶,۲۰۹	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۰/۲۸			۱۰۰	۱۰۰			
۷۰	مطالعات و طراحی پارکینگ طالقانی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۵/۱/۳۲/۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۲۶۵	۹۳/۱۲/۲۹	۹۱/۶/۱۵			۱۰۰	۱۰۰			
جمع													
۷۹,۱۶۱													



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	بنامه ای فیزیکی	بنامه ای	روالی				
					تاریخ خاتمه	تاریخ شروع								
۷۱	تمکیل، تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی در سطح شهر	۱۰۰/۰۷۳۴	سازمان بهسازی و نوسازی	۱۲,۴۴۴	۹۱/۱۱/۳۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹					
۷۲	اجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای اهواز	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۹,۷۸۰	۹۳/۰۱/۲۴	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹					
۷۳	آزمایشگاه پل هشتم	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۱۵۰	۹۱/۱۲/۲۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹					
۷۴	خرید و نصب آسانسور ساختمان شهرداری مرکز	۱۱/۹/۱/۶	سازمان خدمات مدنی	۱,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹					
۷۵	مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان شهید بندر	۱۹۰۰/۸۳۸۷۱	معاونت	۲,۴۸۰	۹۳/۴/۲	۹۳/۰۷/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳					
۷۶	مطالعات و طراحی پل عابر پیاده کابلی بر روی رودخانه کارون	۲۳/۹/۱۶/۱	سازمان زیباسازی	۷۰۰	۹۳/۰۷/۳۰	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۹۳					
۷۷	اجرای عملیات احداث راستگرد دهای پل هشتم اهواز(سمت راه آهن و بیمارستان)	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۱	سازمان عمران شهری	۳,۶۷۰	۹۱/۵/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹					
۷۸	اجرای عملیات احداث راستگرد دهای پل هشتم اهواز(سمت گمرک (منطقه ۲))	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۱	سازمان عمران شهری	۲,۶۱۸	۹۱/۰۷/۰۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹					
۷۹	اجرای عملیات احداث راستگرد دهای پل ششم اهواز	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۱	سازمان عمران شهری	۳,۳۵۰	۹۱/۶/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹					
۸۰	اجرای ۲۰ گمانه ۳۰ متری جهت انجام مطالعات و عملیات ژئوتکنیک پروژه های شهر اهواز	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۶۹۰	۹۲/۱۱/۱۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹					
جمع										۳۶,۸۶۲				



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	توضیحات	
					درصد	درصد								
					درصد	درصد								
۸۱	احداث تقاطع غیر همسطح جوادلانه در منطقه یک شهرداری (اعتبارات تملک دارایی)	۱۹۰۰/۸۵۱۶	معاونت فنی و عمرانی	۱۰۸,۸۱۴	۹۴/۷/۲۳	۹۳/۴/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۹۷	۹۷	۱۰۰	۹۴/۷/۲۳	۹۳/۴/۲۳	۷۹	
۸۲	احداث مسیر بلوششم در غرب رودخانه کارون از بلوار آربا تا اتوبان گلستان(فاز اول)	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۱	سازمان عمران شهری	۳۴,۳۵۰	۹۳/۳/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۳/۴/۲۳	۵۵		
۸۳	عملیات استقرار آزمایشگاه مکانیک خاک	۱۰۱/۱۷/۱۳/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۵۱۰	۹۴/۸/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۷/۲۳	۹۳/۴/۲۳	۱۰۰	
۸۴	اجرای عملیات لکه گیری در سطح خیابانهای اهواز	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۱	سازمان عمران شهرداری	۲۷,۲۵۰	۹۴/۵/۱۴	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۷/۲۳	۹۳/۴/۲۳	۱۰۰	
۸۵	عملیات جدولگذاری و خاکریزی آینند حد فاصل میدان سیاحی و میدان شهید علی هاشمی	۱۰۸/۱۷/۱۴/۹/۱۶	سازمان خدمات مدنوری	۲,۵۲۶	۹۳/۱۲/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۳/۴/۲۳	۱۰۰		
۸۶	بهرسازی و تعمیرات ساختمان مهمانسرای شهرداری	۱۱/۳۸/۱۳۷۴۵۵	معاونت	۸۷۱	۹۴/۶/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۳/۴/۲۳	۱۰۰		
۸۷	جدولگذاری با جداول عروسکی مسیر حرکت موکبین عزاداری امام حسین (ع) در چزابه	۱۰۱/۱۷/۱۳/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۴۸۰	۹۴/۸/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۳/۴/۲۳	۱۰۰		
۸۸	زیرسازی تا حد لایه اساس محل تجمع عزاداران امام حسین (ع)	۱۰۱/۱۷/۱۳/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۸,۱۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۳/۴/۲۳	۱۰۰		
۸۹	طرح توسعه ساختمان اداره کاربردی و امور نقلیه شهرداری مرکز		معاونت	۳۰۰	۹۳	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳	
جمع														۱۸۳,۲۱۱
جمع کل														۱,۲۵۱,۰۸۳

# معاونت فنی و عمرانی

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه

## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محروی	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	درصد	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	توضیحات
					درصد	درصد								
					درصد	درصد								
۱	ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده او۵و۸	۱۹/۱۷۶۰۸	معاونت	۲۶,۴۰۶	۸۸/۹/۹	۹۰/۹/۱۲	۱۰۰	۲۵	۱۵	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۲	احداث پارک نیرو و سبیدار مناطق ۳ و ۷	۱۹/۸۲	معاونت	۷,۴۸۷	۸۹/۱/۱۶	۸۹/۹/۱۰	۱۰۰	۲۰	۱۵	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۳	ترمیم سطوح آسفالتی، نوارهای حفاری شده در حوزه خدماتی مناطق ۳ و ۷	۱۹/۱۸۴۹	معاونت	۱۵,۳۱۷	۸۸/۹/۱۹	۹۰/۹/۲۰	۱۰۰	۶۰	۴۰	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۴	احداث پل های عابر پیاده در حوزه خدماتی مناطق ۶ و ۴ شهرداری	۱۹/۲۱۵۴۴	معاونت	۲,۶۲۱	۸۸/۱۰/۳	۸۹/۴/۳	۱۰۰	۴۰	۴۰	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۵	اجرای عملیات بهسازی ناحیه صنعتی کارون (فاز اول)	۱۹۰۰/۸۴۹	معاونت	۲۱,۷۵۰	۹۰/۱/۷	۹۱/۱/۳۱	۱۰۰	۵۵	۵۰	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۶	احداث و تکمیل تقاطع غیر همسطح شریعتی در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۱	سازمان عمران شهری	۸۰,۰۰۰	۹۳	۹۵	۱۰۰	۸۵	۷۵	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۷	احداث مسیر بلوار آربا تا اتوبان گلستان(فاز دوم)	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۱	سازمان عمران شهری	۳۴,۳۵۰	۹۳/۳/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۵	۵۵	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۸	احداث تقاطع غیر همسطح امتداد مسیر بلوار آربا تا اتوبان گلستان(فاز دوم) و ورودی اهواز از سمت ماهشهر (اعتباری)	۱۹۰۰/۹۲۲	معاونت	۱۰۵,۰۰۰	۹۰/۲/۲۰	۹۱/۲/۲۰	۱۰۰	۹۰	۷۰	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۹	احداث مسیر ارتباطی حد فاصل کوی رمضان و بلوار آربا تا اتوبان گلستان(فاز دوم)	۱۹۰۰/۶۳۲۷	معاونت	۳۹,۴۵۴	۹۲/۳/۱۱	۹۲/۹/۱۱	۱۰	۱۰	۱۰	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	۹۴/۱۲/۲۹	
۱۰	احداث مسیر ارتباطی حد فاصل کوی رمضان و بلوار آربا تا اتوبان گلستان(فاز دوم)	۱۹۰۰/۱۰۸۶۲	معاونت	۵۴,۵۰۰	۹۴/۱۰/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹				گلف				
جمع														
۳۸۶,۸۵۵														



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه

## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محرى	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد			پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	درصد	درصد	درصد	توضیحات		
					درصد	درصد	درصد												
					درصد	درصد	درصد												
۱۱	احداث ساختمانهای واقع در مسیر پروژه احداث تقاطع غیر همسطح ولایت ( فرماندهی مراج )		معاونت	۵,۲۳۰	۹۶	۹۶	۹۶	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۵/۲۷	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	احداث ساختمانهای واقع در مسیر پروژه احداث تقاطع غیر همسطح ولایت ( فرماندهی مراج )	
۱۲	احداث تقاطع غیر همسطح میدان شهید بندر در منطقه ۳ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۱۷۶	معاونت	۵۸۴,۹۸۹	۹۷	۹۷	۹۷												
۱۳	نظرارت کارگاهی تقاطع غیر همسطح شهید بندر اهواز		معاونت	۸,۴۸۷	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶
۱۴	طراحی و اجرای تقاطع زیرگذر تقاطع بلوار توحید - خ چمران، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۲ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۸۰,۰۰۰	۹۳	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
۱۵	( فاز ۲ ) ساماندهی ناحیه صنعتی کارون	۱۹۰۰/۶۸۷	معاونت	۱۱,۱۷۴	۱۰۰	۸۹/۷/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	۸۹/۱۲/۷	
۱۶	( فاز ۳ ) اجرای عملیات بهسازی ناحیه صنعتی کارون	۱۹۰۰/۳۱۰۵	معاونت	۱۵,۱۴۳	۱۰۰	۹۱/۸/۶	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۰/۱۴	
۱۷	اجرای عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۶۴۳۵	معاونت	۱۱۲,۴۴۷	۱۰۰	۹۲/۴/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۹۲/۳/۲۵	
۱۸	احداث اسکلت و سقف پارکینگ طبقاتی طالقانی	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۹۷,۰۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	۹۲/۲/۱۶	
۱۹	بدنه سازی خیابان طالقانی (اعتباری)	۱۹۰۰/۳۴۴۴	معاونت	۱۷,۱۵۵	۱۰۰	۹۱/۵/۳۰	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	۹۰/۱۱/۵	
۲۰	بهسازی روشنایی مسیر ماهشهر	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۳۴,۰۸۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	۹۱/۱۱/۲۵	
جمع																			
۹۶۵,۶۹۰																			



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه

## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محروی	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	توضیحات	
					درصد	درصد								
					درصد	درصد								
۲۱	احداث یک دستگاه آسانسور جهت ساختمان شهرداری مرکز	۱۹۰۰/۸۶۰۳	معاونت	۵۷۰	۹۳/۸/۱۷	۹۳/۵/۲۰								
۲۲	مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم ساختمان شهرداری مرکز	۱۹/۷۰۰۰	معاونت	۲,۳۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۳/۰۳/۲۷								
۲۳	توسعه ساختمان بازرگانی شهرداری مرکز با سازه lsf	۱۹۰۰/۱۰۶۵۴	معاونت	۱,۶۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۰								
۲۴	نهیه مصالح و اجرای کامل ساختمان lsf جهت توسعه ساختمان بازرگانی شهرداری مرکز	۱۰۱/۱۷/۹/۵/۲	معاونت	۱,۱۶۰	۹۳	۹۳								
۲۵	توسعه سایت اداری مجموعه فرهنگی ورزشی ملی راه با سازه lsf	۱۱۵/۱۷/۱۵/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۷۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۶/۲۳								
۲۶	مطالعات مراحل اول و دوم طراحی مجموعه رفاهی شهرداری مرکز واقع در ملی راه	۱۹۰۰/۱۱۱۲۰	معاونت	۱,۲۰۰	۹۴/۱۱/۲۶	۹۴/۱۱/۲۶								
۲۷	نهیه مصالح و اجرای کامل تجهیزات سیستم صوت و تصویر و دکوراتیو و سیستم سرمایش و گرمایش تالار شهرداری اهواز	۱۹۰۰/۱۱۳۵۶	معاونت	۱۱,۹۲۵	۹۵/۵/۲۱	۹۵/۱/۲۴								
۲۸	بازسازی ساختمان خدمات شهری منطقه ۵ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۸۱۸	معاونت	۷۳۰	۹۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۲								
۲۹	تکمیل قرارداد عملیات احداث دیوار ساحلی غربی حد فاصل پل سفید تا پل چهارم	۱۹۰۰/۸۴۸۶	سازمان همایش شهرداری استان خوزستان	۳,۱۸۷	۹۴/۱۲/۲۹	۹۳/۳/۱۸								
۳۰	بهره‌سازی معاابر اطراف پل روگذر علوی و مسیرهای دسترسی	۱۹۰۰/۱۰۶۵۳	معاونت	۶,۴۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۸/۲۰								
جمع														
۳۰,۸۱۴														



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت فنی و عمرانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	محری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹	برنامه ای رنالی	قیمتیکی درصد	برنامه ای درصد
					تاریخ خاتمه	تاریخ شروع				
					درصد	درصد				
۲۱	تکمیل قرارداد عملیات ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده در حوزه خدماتی مناطق ۲ و ۴ و ۶ شهرداری	۱۹/۱۷۶۰۴	معاونت	۳,۶۵۰	۸۸/۹/۹	۹۴/۱۲/۲۹				
۲۲	مطالعات ، طراحی و احداث سرویس بهداشتی در هسته مرکزی شهر	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۲,۵۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۶/۲۳				
۲۳	دو باند جاده ساحلی شرقی حد فاصل کanal فردوس و بیمارستان سینا	۱۹۰۰/۶۳۱۲	سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان	۱,۲۶۱	۹۲/۳/۴	۹۵				
۲۴	تهیه خاک نباتی	۱۹/۱۶۳۴۱	معاونت	۵۳۸	۱۳۸۶/۰۸/۲۲	۹۵				
۲۵	احداث فنداسیون ، اسکلت و سقف بنای یادبود سرداران شهید جنگ تحملی	۱۹۰۰/۷۶۸۷	معاونت	۱۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۹۵				
۲۶	تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمینهای ورزشی سطح مناطق هشتگانه شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۸,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹				
۲۷	تعزیض ، زیرسازی و جدول گذاری خیابان ۳۲ متری انتهای کوی مهدیس	۱۸/۹۴/۲۴۲۰۹	معاونت	۲,۴۳۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۹۵				
۲۸	بازسازی ساختمان موجود منطقه ۵ شهرداری	۱۹۰۰/۱۱۰۵۱	معاونت	۸۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۹۵				
۲۹	بهرسازی معاابر کوی زعفرانیه در منطقه پنج شهرداری (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۱۵۵۰	منطقه ۵	۱,۴۲۲	۹۵/۰۴/۰۳	۹۵/۰۳/۰۳				
جمع										
جمع کل										
۱,۴۰۴,۱۶۵										
۲۰,۸۰۶										